

DENUMIRE PROIECT

"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul 2 km. 614 - Gurasada și tronsonul 3 Gurasada - Simeria" COD MYSMIS 117677

Valoare totală: 7,588,853,140.12 lei fără TVA

DATE PROIECT

Subtronsonul 2a: km 614 - Cap Y Bârzava

Antreprenor: Asociera Astaldi SpA - FCC Construcción SA - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – SC Thales Systems România SRL

Valoare contract: 1,689,959,733.89 lei fără TVA

Durată contract: 60 luni

OBIECTIVE TRONSON

Modernizarea a 41.912 km de cale ferată, inclusiv 4 stații, 39 podețe și 15 poduri din care 2 peste Râul Mureș (km 575+486 și km 574+550)

STADIU PROIECT

Data emiterii ordinului de începere: 27.07.2017

Stadiu fizic: 60.85%

Stadiu financiar:

60.26% (inclusiv avans), 46.65% (fără avans)

Durată contract: extinsă până la data de 08.09.2021 prin act adițional nr. 5/07.07.2020



DENUMIRE PROIECT

"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul 2 km. 614 - Gurasada și tronsonul 3 Gurasada - Simeria" COD MYSMIS 117677

Valoare totală: 7,588,853,140.12 lei fără TVA

DATE PROIECT

Subtronsonul 2b: Cap Y Bârzava - Cap Y Ilteu
Antreprenor: Asocieria Astaldi SpA - FCC Construcción SA - Salcef Construzioni Edili e Ferroviarie SpA – SC Thales Systems România SRL

Valoare contract: 1,763,393,462.68 lei fără TVA

Durată contract: 60 luni

OBIECTIVE TRONSON

Modernizarea a 36.042 km de cale ferată, inclusiv 3 stații, un tunel 603m lungime (km 559+967 - 560+570), 24 podețe și 22 poduri din care 2 peste Râul Mureș (km 564+514 și km 554+868)

STADIU PROIECT

Data emiterii ordinului de începere: 27.07.2017

Stadiu fizic: 65.03%

Stadiu financiar:

67.05% (inclusiv avans), 53.46% (fără avans)

Durată contract: extinsă până la data de 13.01.2022 prin act adițional nr. 5/07.07.2020



DENUMIRE PROIECT

"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul 2 km. 614 - Gurasada și tronsonul 3 Gurasada - Simeria" COD MYSMIS 117677

Valoare totală: 7,588,853,140.12 lei fără TVA

DATE PROIECT

Subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada

Antreprenor: Asociera "RAILWORKS" formată din ALSTOM TRANSPORT SA, AKTOR SA și ARCADA COMPANY SA

Valoare contract: 1,498,976,758.87 lei fără TVA

Durată contract: 60 luni

OBIECTIVE TRONSON

Modernizarea a 22.344 km de cale ferată, inclusiv 2 stații, o polată 340m lungime (km 523+390 - 523+730), un tunel 610m lungime (km 523+757 - 524+364), un tunel 227m lungime (km 524+870 - 525+097), 17 podețe și 20 poduri din care 2 peste Râul Mureș (km 528+517 și km 517+440)

STADIU PROIECT

Data emiterii ordinului de începere: 04.12.2017

Stadiu fizic: 42.08%

Stadiu financiar:

49.32% (inclusiv avans), 35.70% (fără avans)

Durată contract: fără extindere momentan



DENUMIRE PROIECT

"Reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera Curtici - Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul 2 km. 614 - Gurasada și tronsonul 3 Gurasada - Simeria" COD MYSMIS 117677

Valoare totală: 7,588,853,140.12 lei fără TVA

DATE PROIECT

Tronson 3: Gurasada – Simeria

Antreprenor: Asocierea FCC Construcción SA, Astaldi S.p.A. și Contratas y Ventas SA, denumită "Asocierea FCC – Astaldi – Convensa, tronson 3"

Valoare contract: 2,636,523,184.68 lei fără TVA

Durată contract: 60 luni

OBIECTIVE TRONSON

Modernizarea a 40.880 km de cale ferată, inclusiv 5 stații, 25 podețe și 26 poduri din care 3 peste Râul Mureș (km 497+140, km 494+913 și km 493+432)

STADIU PROIECT

Data emiterii ordinului de începere: 03.10.2017

Stadiu fizic: 48.20%

Stadiu financiar:

51.30% (inclusiv avans), 37.73% (fără avans)

Durată contract: fără extindere momentan

